

# 排出削減実績報告書

---

排出削減事業の名称：

木質バイオマスボイラの新設プロジェクト

排出削減事業者名：都城地区プレカット事業協同組合

排出削減事業共同実施者名：株式会社F Tカーボン

排出削減事業共同実施者名：合同会社F Tカーボンマネジメント

その他関連事業者名：

## 1. 排出削減事業者の情報

排出削減事業者	
会社名	都城地区プレカット事業協同組合
排出削減事業を実施する事業所	
事業所名	都城地区プレカット事業協同組合
排出削減事業共同実施者	
排出削減事業共同実施者名①	株式会社F Tカーボン
排出削減事業共同実施者名②	合同会社F Tカーボンマネジメント
その他関連事業者	
関連事業者名	

## 2 排出削減活動の概要

### 2.1 排出削減事業の名称

木質バイオマスボイラの新設プロジェクト

### 2.2 排出削減事業の目的

木質バイオマスボイラ 1 基を新設する。木質バイオマスを使用することによって、CO<sub>2</sub> 排出量を削減する。

### 2.3 温室効果ガス排出量の削減方法

木質バイオマスはカーボンニュートラルが適用され、CO<sub>2</sub> を実質的に排出しないものとみなされるため、バイオマスボイラを導入しなかった場合に想定される灯油ボイラに比べて、CO<sub>2</sub> 排出量を大幅に削減する。

### 2.4 J-クレジット認証要件の確認

排出削減量は承認排出削減計画に従って当該計画を実施した結果生じたものか	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
排出削減量は承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されているか	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ

### 2.5 承認排出削減事業計画からの変更項目

【本認証申請時に申請】

①排出削減事業共同実施者の追加

排出削減事業共同実施者名	合同会社F Tカーボンマネジメント
--------------	-------------------

### 3 排出削減活動期間

#### 3.1 プロジェクト開始日

2011年10月28日

#### 3.2 モニタリング対象期間

(本報告における実績報告期間)

2017年4月1日 ～ 2019年10月27日

### 4 温室効果ガス排出削減量

#### 4.1 採用した排出削減方法論の情報

方法論番号	方法論名称
001-A	ボイラーの新設

#### 4.2 活動量

##### 4.2.1 活動量・原単位

活動量・原単位は採用しない

##### 4.2.2 活動量の採用根拠

活動量は採用しない

#### 4.3 事業の範囲 (バウンダリー)

バイオマスボイラ及びボイラから蒸気の供給を受ける設備

## 5 モニタリング対象指標

項目	定義	単位	実績値	モニタリング方法・根拠資料	(モニタリング方法に変更 ある場合、) 変更理由
W <sub>PJ</sub>	バイオマスボイラ給水量	t	73,412.279	給水メーターによる計測データ	変更なし
B <sub>PJ</sub>	バイオマスボイラのブロー率	%	8.605	水質分析報告書に基づく管理値	変更なし
H <sub>steam,PJ</sub>	バイオマスボイラの蒸気の比エ ンタルピー	GJ/t	2.773(0.90MPa)	蒸気圧メーターの計測データを用いて計算	変更なし
H <sub>water,PJ</sub>	バイオマスボイラの給水の比エ ンタルピー	GJ/t	0.104(25 度)	温度計の計測データを用いて計算	変更なし
ε <sub>BL</sub>	ベースライン灯油ボイラ効率	%	90.25 (高位発熱量)	カタログ値	変更なし
CF <sub>fuel,BL</sub>	灯油の単位発熱量あたりの CO2 排出係数	tCO2/G J	0.0686	J-クレジット制度のデフォルト値	変更なし

## 6 排出削減量の計算

### 6.1 事業実施後排出量

活動量	単位発熱量	排出係数	CO2 排出量
EM <sub>PJ</sub>			0.0 (t-CO <sub>2</sub> )

### 6.2 ベースライン排出量

活動量	単位発熱量	排出係数	CO2 排出量
198,424 (GJ)		0.0686 (tCO <sub>2</sub> /GJ)	
73,412.279 (t)			
8.605 (%)			
2.773 (GJ/t)			
0.104 (GJ/t)			
90.25 (%)			
EM <sub>BL</sub>			13,611.9 (t-CO <sub>2</sub> )

### 6.3 リークージ排出量

活動量	単位発熱量	排出係数	CO2 排出量
			0
LE			0

### 6.4 温室効果ガス排出削減量

項目	記号	
ベースライン排出量 (7.2)	EM <sub>BL</sub>	13,611.9
事業実施後排出量 (7.1)	EM <sub>PJ</sub>	0.0
リークージ排出量 (7.3)	LE	0
温室効果ガス排出削減量	ER	13,611

## 7 省エネルギー量

本事業は、再生可能エネルギーを利用するプロジェクトのため、省エネルギー量はない。

## 8 再生可能エネルギー利用量

	モニタリング期間 (2017年4月1日 ~2019年10月27日)			
		エネルギー使用量	熱量換算 (GJ)	原油換算(kl)
	単位	(実績)	(実績)	(実績)
バイオマス熱利用量	GJ	236,976 GJ	236,976 GJ	6,114.0 kl