

A.2 追加性に関する情報

投資回収年

投資回収年数	3.0
--------	-----

年

A.3 排出削減量の算定方法

A.3.1 排出削減量

$$ER = EM_{BL} - EM_{PJ} \quad (\text{式1})$$

記号	定義	単位	数値 ※3
ER	排出削減量	tCO2/年	53.0
EM_{BL}	ベースライン排出量 ※1	tCO2/年	75.6
EM_{PJ}	プロジェクト実施後排出量 ※2	tCO2/年	22.6

※1 A.3.5のベースライン排出量で算定した全ての排出量の総和を記載すること。

※2 A.3.3のプロジェクト実施後排出量で算定した全ての排出量の総和を記載すること。

※3 A.3.2～A.3.5まで入力後、自動計算されます。

A.3.2 排出削減量の算定で考慮する付随的な排出活動

(1) ベースラインの付随的な排出活動

注) 方法論の<排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動>に規定される全ての付随的な排出活動について記載すること。付随的な排出活動について、算定を行う場合には、A.3.5に算定方法を示すこと。

(考え方) ※1 本プロジェクトで適用する方法論では、ベースラインの付随的な排出活動は規定されていないため、付随的な排出活動は評価しない。

排出活動	排出量(tCO2/年)	モニタリング・算定方法
		<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う
		<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行わない
合計 ※2	0.0	

※1 付随的な排出活動の考え方について記載例を参考に記入すること。

※2 行を追加して記入した場合には、合計の参照範囲を確認すること。

(2) プロジェクト実施後の付随的な排出活動

注) 方法論の<排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動>に規定される全ての付随的な排出活動について記載すること。

また、A.3.1で算定した排出削減量と比較して付随的な排出活動の影響度を評価し、プロジェクト実施後の付随的な排出活動のモニタリング・算定方法を決めること。ただし、モニタリングを省略する複数の付随的な排出活動の影響度の合計を5%以上としてはならない(影響度の合計が5%未満となるようにモニタリングを省略する付随的な排出活動を調整しなければならない)。

(考え方) ※1 本プロジェクトで適用する方法論では、ベースラインの付随的な排出活動は規定されていないため、付随的な排出活動は評価しない。

排出活動	排出量(tCO2/年)	影響度(%) ※2	モニタリング・算定方法 ※3
			<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。
			<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。ただし、排出量のモニタリングを省略し、影響度により排出量を評価する。
			<input type="checkbox"/> 排出量の算定を省略する。
合計 ※4	0.0	0.0	

※1 付随的な排出活動の考え方について記載例を参考に記入すること。

※2 A.3.1で算定した排出削減量(ER)に対する比率(%)を記載すること。

※3 方法論で規定された方法から選択すること。

※4 行を追加して記入した場合には、合計の参照範囲を確認すること。

A.3.3 プロジェクト実施後排出量

注) 方法論の「3. 事業実施後排出量の算定」に定める評価式に沿って排出量の評価方法を記載すること。また、記載例に示すように各項目ごとの評価式を記載した上で、各パラメータの定義及び想定値を表中に記載すること。

(1) 主要排出活動

(考え方) ※1 方法論EN-S-006 Ver. 1.1のプロジェクト実施後の照明設備の電力使用量から算定する。

$$EM_{PJ} = EL_{PJ} \times CEF_{electricity,t} \quad (式2)$$

$$EL_{PJ} = R_{PJ} \times T_{PJ} \quad (式3)$$

記号	定義	単位	想定値
EM_{PJ}	プロジェクト実施後の主要排出量	tCO ₂ /年	22.6
EL_{PJ}	プロジェクト実施後の照明設備における電力使用量 (合計)	kWh/年	39,587.9
$EL_{PJ,A}$	プロジェクト実施後の照明設備における電力使用量 (本館1FSHOP照明)	kWh/年	25,141.2
$EL_{PJ,B}$	プロジェクト実施後の照明設備における電力使用量 (本館2F休憩室照明)	kWh/年	219.0
$EL_{PJ,C}$	プロジェクト実施後の照明設備における電力使用量 (本館3F事務所照明)	kWh/年	8,073.8
$EL_{PJ,D}$	プロジェクト実施後の照明設備における電力使用量 (別館GATES照明)	kWh/年	5,840.0
$EL_{PJ,E}$	プロジェクト実施後の照明設備における電力使用量 (第一駐車場外灯)	kWh/年	116.8
$EL_{PJ,F}$	プロジェクト実施後の照明設備における電力使用量 (第一駐車場入口外灯)	kWh/年	87.6
$EL_{PJ,G}$	プロジェクト実施後の照明設備における電力使用量 (噴水灯)	kWh/年	109.5
$CEF_{electricity,t}$	電力のCO ₂ 排出係数 (0年 ≤ t < 1年)	tCO ₂ /kWh	0.000570
	電力のCO ₂ 排出係数 (1年 ≤ t < 2.5年)	tCO ₂ /kWh	0.000570
	電力のCO ₂ 排出係数 (2.5年 ≤ t)	tCO ₂ /kWh	0.000570
$R_{PJ,A}$	プロジェクト実施後の照明設備の消費電力 (本館1FSHOP照明)	kW	4.92
$R_{PJ,B}$	プロジェクト実施後の照明設備の消費電力 (本館2F休憩室照明)	kW	0.12
$R_{PJ,C}$	プロジェクト実施後の照明設備の消費電力 (本館3F事務所照明)	kW	1.58
$R_{PJ,D}$	プロジェクト実施後の照明設備の消費電力 (別館GATES照明)	kW	1.60
$R_{PJ,E}$	プロジェクト実施後の照明設備の消費電力 (第一駐車場外灯)	kW	0.08
$R_{PJ,F}$	プロジェクト実施後の照明設備の消費電力 (第一駐車場入口外灯)	kW	0.06
$R_{PJ,G}$	プロジェクト実施後の照明設備の消費電力 (噴水灯)	kW	0.06
$T_{PJ,A}$	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間 (本館1FSHOP照明)	h/年	5,110
$T_{PJ,B}$	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間 (本館2F休憩室照明)	h/年	1,825
$T_{PJ,C}$	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間 (本館3F事務所照明)	h/年	5,110
$T_{PJ,D}$	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間 (別館GATES照明)	h/年	3,650

$T_{PJ,E}$	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間 (第一駐車場外灯)	h/年	1,460
$T_{PJ,F}$	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間 (第一駐車場入口外灯)	h/年	1,460
$T_{PJ,G}$	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間 (噴水灯)	h/年	1,825

※1 方法論に記載された算定方法のうち、使用する算定方法を明記すること。

(2) 付随的な排出活動

注) A.3.2(2)において、影響度が1%以上であった付随的な排出活動に全てについて記載する。

(式)

記号	定義	単位	想定値

A.3.4 ベースライン排出量の考え方

注) 方法論の「4. ベースライン排出量の考え方」を参照し、本プロジェクトにおけるベースライン排出量の考え方及びベースライン活動量の算定式を選択して引用記載すること。また、ベースライン活動量については、記載例に示すように各項目ごとの評価式を記載した上で、各パラメータの定義及び想定値を表中に記載すること。

(1) ベースライン排出量の考え方

本プロジェクトにおけるベースライン排出量は、プロジェクト実施後の稼働時間で、プロジェクト実施後の照明設備ではなく、ベースラインの照明設備を稼働する場合に想定される二酸化炭素排出量とする。

(2) ベースライン活動量（発電電力量、蒸気の供給量又は製品の生産量等）の算定式

注) 方法論に算定式の記載がないものについては、本項目の記載は不要とする。

$$T_{BL}=T_{PJ} \quad \text{(式4)}$$

記号	定義	単位	想定値
$T_{BL,A}$	ベースラインの照明設備の稼働時間（本館1F SHOP照明）	h/年	5,110
$T_{BL,B}$	ベースラインの照明設備の稼働時間（本館2F休憩室照明）	h/年	1,825
$T_{BL,C}$	ベースラインの照明設備の稼働時間（本館3F事務所照明）	h/年	5,110
$T_{BL,D}$	ベースラインの照明設備の稼働時間（別館GATES照明）	h/年	3,650
$T_{BL,E}$	ベースラインの照明設備の稼働時間（第一駐車場外灯）	h/年	1,460
$T_{BL,F}$	ベースラインの照明設備の稼働時間（第一駐車場入口外灯）	h/年	1,460
$T_{BL,G}$	ベースラインの照明設備の稼働時間（噴水灯）	h/年	1,825
$T_{PJ,A}$	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間（本館1F SHOP照明）	h/年	5,110
$T_{PJ,B}$	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間（本館2F休憩室照明）	h/年	1,825

$T_{PJ,C}$	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間 (本館3F事務所照明)	h/年	5,110
$T_{PJ,D}$	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間 (別館GATES照明)	h/年	3,650
$T_{PJ,E}$	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間 (第一駐車場外灯)	h/年	1,460
$T_{PJ,F}$	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間 (第一駐車場入口外灯)	h/年	1,460
$T_{PJ,G}$	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間 (噴水灯)	h/年	1,825

A.3.5 ベースライン排出量

注) 方法論の「5. ベースライン排出量の算定」に定める評価式に沿って排出量の評価方法を記載すること。また、記載例に示すように各項目ごとの評価式を記載した上で、各パラメータの定義及び想定値を表中に記載すること。

(1) 主要排出活動

$$EM_{BL} = R_{BL} \times T_{BL} \times CEF_{electricity,t} \quad (式5)$$

記号	定義	単位	想定値
EM_{BL}	ベースラインの主要排出量	tCO ₂ /年	75.60
$R_{BL,A}$	ベースラインの照明設備の消費電力 (本館1FSHOP照明)	kW	15.74
$R_{BL,B}$	ベースラインの照明設備の消費電力 (本館2F休憩室照明)	kW	0.40
$R_{BL,C}$	ベースラインの照明設備の消費電力 (本館3F事務所照明)	kW	4.32
$R_{BL,D}$	ベースラインの照明設備の消費電力 (別館GATES照明)	kW	5.12
$R_{BL,E}$	ベースラインの照明設備の消費電力 (第一駐車場外灯)	kW	4.80
$R_{BL,F}$	ベースラインの照明設備の消費電力 (第一駐車場入口外灯)	kW	0.54
$R_{BL,G}$	ベースラインの照明設備の消費電力 (噴水灯)	kW	1.62
$T_{BL,A}$	ベースラインの照明設備の稼働時間 (本館1FSHOP照明)	h/年	5,110
$T_{BL,B}$	ベースラインの照明設備の稼働時間 (本館2F休憩室照明)	h/年	1,825
$T_{BL,C}$	ベースラインの照明設備の稼働時間 (本館3F事務所照明)	h/年	5,110
$T_{BL,D}$	ベースラインの照明設備の稼働時間 (別館GATES照明)	h/年	3,650
$T_{BL,E}$	ベースラインの照明設備の稼働時間 (第一駐車場外灯)	h/年	1,460
$T_{BL,F}$	ベースラインの照明設備の稼働時間 (第一駐車場入口外灯)	h/年	1,460
$T_{BL,G}$	ベースラインの照明設備の稼働時間 (噴水灯)	h/年	1,825
$CEF_{electricity,t}$	電力のCO ₂ 排出係数 (0年 ≤ t < 1年)	tCO ₂ /kWh	0.000570
	電力のCO ₂ 排出係数 (1年 ≤ t < 2.5年)	tCO ₂ /kWh	0.000570
	電力のCO ₂ 排出係数 (2.5年 ≤ t)	tCO ₂ /kWh	0.000570

(2) 付随的な排出活動

注)A.3.2(1)において、算定することとした付随的な排出活動に全てについて記載する。

(式)

記号	定義	単位	想定値

A.4.1 モニタリング計画

(1) 活動量 (燃料消費量、生成熱量、生産量等)

モニタリング項目			モニタリング方法			プロジェクト計画での想定		備考
記号	定義	単位	分類 ※1	概要	頻度	想定値	根拠	
$T_{PJ,A}$	プロジェクト外実施後の照明設備の稼働時間 (本館1F SHOP照明)	h/年	C	稼働時間をもとに算定	月	5,110	設置エリアごとに年間稼働時間を保守的に評価	
$T_{PJ,B}$	プロジェクト外実施後の照明設備の稼働時間 (本館2F 休憩室照明)	h/年	C	稼働時間をもとに算定	月	1,825	設置エリアごとに年間稼働時間を保守的に評価	
$T_{PJ,C}$	プロジェクト外実施後の照明設備の稼働時間 (本館3F 事務所照明)	h/年	C	稼働時間をもとに算定	月	5,110	設置エリアごとに年間稼働時間を保守的に評価	
$T_{PJ,D}$	プロジェクト外実施後の照明設備の稼働時間 (別館GATES照明)	h/年	C	稼働時間をもとに算定	月	3,650	設置エリアごとに年間稼働時間を保守的に評価	
$T_{PJ,E}$	プロジェクト外実施後の照明設備における電力使用量 (第一駐車場外灯)	h/年	C	稼働時間をもとに算定	月	1,460	設置エリアごとに年間稼働時間を保守的に評価	
$T_{PJ,F}$	プロジェクト外実施後の照明設備における電力使用量 (第一駐車場入口外灯)	h/年	C	稼働時間をもとに算定	月	1,460	設置エリアごとに年間稼働時間を保守的に評価	
$T_{PJ,G}$	プロジェクト外実施後の照明設備の稼働時間 (噴水灯)	h/年	C	稼働時間をもとに算定	月	1,825	設置エリアごとに年間稼働時間を保守的に評価	

※1 モニタリング・算定規程に沿って、分類A・B・Cのいずれかの方法を選択すること。

分類B (計量器) を用いる場合には、A.4.2において計量器やモニタリングポイントの説明を行うこと。

分類C (概算等) を用いる場合には、A.4.3において概算・推定方法の詳細について説明すること。

(2) 係数 (単位発熱量、排出係数、エネルギー消費効率、物性値等)

モニタリング項目			モニタリング方法			プロジェクト計画での想定		備考
記号	定義	単位	分類 ※1	概要	頻度	想定値	根拠	
$R_{BL,A}$	ベースラインの照明設備の消費電力 (本館1FSHOP照明)	kW	II	消費電力が記載されたカタログ資料を保管する (三菱電機照明株)	—	15.74	カタログ資料	
$R_{BL,B}$	ベースラインの照明設備の消費電力 (本館2F休憩室照明)	kW	II	消費電力が記載されたカタログ資料を保管する (東芝ライテック株)	—	0.60	カタログ資料	
$R_{BL,C}$	ベースラインの照明設備の消費電力 (本館3F事務所照明)	kW	II	消費電力が記載されたカタログ資料を保管する (パナソニック株)	—	4.32	カタログ資料	
$R_{BL,D}$	ベースラインの照明設備の消費電力 (別館GATES照明)	kW	II	消費電力が記載されたカタログ資料を保管する (三菱電機照明株)	—	5.12	カタログ資料	
$R_{BL,E}$	ベースラインの照明設備における電力使用量 (第一駐車場外灯)	kW	II	消費電力が記載されたカタログ資料を保管する (株畑屋製作所)	—	4.80	カタログ資料	
$R_{BL,F}$	ベースラインの照明設備における電力使用量 (第一駐車場入口外灯)	kW	II	消費電力が記載されたカタログ資料を保管する (パナソニック株)	—	0.54	カタログ資料	
$R_{BL,G}$	ベースラインの照明設備の消費電力 (噴水灯)	kW	II	消費電力が記載されたカタログ資料を保管する (岩崎電気株)	—	1.62	カタログ資料	
$R_{PJ,A}$	プロジェクト実施後の照明設備の消費電力 (本館1FSHOP照明)	kW	II	消費電力が記載されたカタログ資料を保管する (亜帝欧光電股份有限公司)	—	4.92	カタログ資料	
$R_{PJ,B}$	プロジェクト実施後の照明設備の消費電力 (本館2F休憩室照明)	kW	II	消費電力が記載されたカタログ資料を保管する (アイリスオーヤマ株)	—	0.12	カタログ資料	
$R_{PJ,C}$	プロジェクト実施後の照明設備の消費電力 (本館3F事務所照明)	kW	II	消費電力が記載されたカタログ資料を保管する (パナソニック株)	—	1.58	カタログ資料	
$R_{PJ,D}$	プロジェクト実施後の照明設備の消費電力 (別館GATES照明)	kW	II	消費電力が記載されたカタログ資料を保管する (亜帝欧光電股份有限公司)	—	1.60	カタログ資料	

$R_{PJ,E}$	プロジェクト実施後の照明設備における電力使用量（第一駐車場外灯）	kW	Ⅱ	消費電力が記載されたカタログ資料を保管する (オーデリック株)	—	0.08	カタログ資料	
$R_{PJ,F}$	プロジェクト実施後の照明設備における電力使用量（第一駐車場入口外灯）	kW	Ⅱ	消費電力が記載されたカタログ資料を保管する (オーデリック株)	—	0.06	カタログ資料	
$R_{PJ,G}$	プロジェクト実施後の照明設備の消費電力（噴水灯）	kW	Ⅱ	消費電力が記載されたカタログ資料を保管する (パナソニック株)	—	0.06	カタログ資料	
$CEF_{electricity,t}$	電力のCO ₂ 排出係数	tCO ₂ /kWh	Ⅲ	デフォルト値を使用する	年	0.000570 (0年 ≤ t < 1年) 0.000570 (1年 ≤ t < 2.5年) 0.000570 (2.5年 ≤ t)	デフォルト値	移行限界電源方式

※1 モニタリング・算定規程に沿って、分類Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれかの方法を選択すること。
 分類Ⅰ（実測）を用いる場合には、A.4.4において実測方法の説明を行うこと。
 分類Ⅱ（第三者提供値）を用いる場合には、提供事業者名を概要欄に記載すること。

A. 4.2 計量器を用いたモニタリング（分類B）に関する説明

注) A. 4.1 (1) においてモニタリング分類B (計量器)を使用する場合の計量器について説明すること。

(1) 計量器の概要

①特定計量器の場合

モニタリング項目	計量器の種類	モニタリングポイント ※1	検定の有効期限

②特定計量器以外の計量器の場合

モニタリング項目	計量器の種類	モニタリングポイント ※1	計量器の校正方法の説明

※1 モニタリングポイントは(2)と整合する番号を記載すること。

(2) モニタリングポイント

注) 計量器によるモニタリングポイントを図示すること。必ずしも個別項目ごとに図を作成する必要はなく、一つの図で全てのモニタリングポイントを示してもよい。複数の図を作成する場合は、記入枠を必要に応じてコピーすること。

--

A. 4.3 概算等に基づくモニタリング方法（分類C）に関する説明

注) A. 4.1 (1) においてモニタリング分類Cを使用する場合の概算・推定方法の詳細について説明すること。また、計量器による計測値に基づく推定を行う場合には、モニタリングポイントも併せて示すこと。

モニタリング項目	プロジェクト実施後の照明設備の稼働時間(h/年)
<p>(推定・概算方法)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設置エリア毎にそれぞれの照明設備の点灯及び消灯時刻を日報に記録・管理する。記録された時刻を30分単位で保守的になるよう活動時間を補正・記録し、一年間の合計稼働時間(h/年)を算出する。 <p>(モニタリングポイント)</p>	

A. 4.4 係数(単位発熱量、排出係数、効率等)の実測方法に関する説明

注) A. 4.1において分類Iに該当する方法でモニタリングを実施することとした項目について、実測方法の説明を行うこと。なお、実測の中で活動量の計測が必要となる場合(例えば効率の計測)には、活動量の計測区分(分類A～分類C)に準じた説明を行うこと。

モニタリング項目	

